



# Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

## Determinazione del Dirigente

N. 2721 / 2021 Data 22/11/2021

### OGGETTO:

Art. 1 c. 29 L. n. 160/2019\_ “Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione di infissi al P.T. nella scuola S. Ruiu in Via Brunelleschi a Porto Torres” CUP I29J21000350001\_ Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Tolu, Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, delegato con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 07/06/2021 dal Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari, alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari - Servizio lavori pubblici, manutenzioni

### Atteso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

### Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio 2020-2022*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2019 – Supp. Ordinaio n. 45, dispone all'art. 1, comma 29 della citata legge, che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- l'art. 1, comma 30 della legge n. 160/2019 dispone che, entro il 31 gennaio 2020, il contributo di cui al comma 29 della legge 160/2019 è attribuito ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'Interno, per i seguenti importi:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;

- i Comuni beneficiari del contributo possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

1) non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2) l'inizio dell'esecuzione dei lavori deve avvenire improrogabilmente entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento, come disposto dall'art. 1 comma 32 della legge 160/2019;

- il Decreto del Capo del Dipartimento Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, ed i suoi allegati A -G pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020, assegna ai comuni, per gli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1 commi 29 e 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, sulla base della popolazione residente;

- l'allegato A - G parte integrante del suddetto Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020, assegna al Comune di Porto Torres, avente una popolazione compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1 comma 30 della legge n. 160/2019 del 27/12/2019, un contributo di € 130.000,00, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- l'erogazione del contributo avviene nel seguente modo:

- per una quota pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 30 della legge n. 160/2019 del 27/12/2019, come previsto dal comma 35 della legge n. 160/2019;

- per una seconda quota pari al restante del 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali;

- il termine obbligatorio dell'avvio dei lavori fissato dall'articolo 1 comma 32 della Legge n. 160 del 27/12/2019 è il 15/09/2021 pena la revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 31 ottobre 2021, con decreto del Ministero dell'interno, come previsto dall'art. 1 comma 34;

- il Comune di Porto Torres è risultato beneficiario del contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, per un importo complessivo di € 130.000,00 e che ha destinato tale somma all'intervento di "Efficientamento energetico della scuola "S. Ruiu" sita in Porto Torres Via Brunelleschi, completando la sostituzione degli infissi al piano terra;

- con Determinazione n. 316/2021 del 04/02/2021 è stata accertata in entrata la somma complessiva di € 130.000,00, quali proventi di assegnazione al Comune di Porto Torres, del contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'art. 1 commi 29 e 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e Decreto del Capo del Dipartimento Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020 – anno 2021. Con lo stesso atto si è determinato di iscrivere ed introitare nei modi e tempi stabiliti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio 2020-2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2019 – Supp. Ordinario n. 45, e dal Decreto del Capo del Dipartimento Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sul capitolo 4201011 Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 29, L.160/2019 - Brunelleschi completamento piano terra, del PEG 2020/2022 - annualità 2021:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Accertamento	2021	4201011	2021/316	130.000,00
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 29, L.160/2019 - Brunelleschi completamento piano terra			

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2021 del 19/03/2021 è stato adottato lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021, per l'inserimento negli strumenti di programmazione, nell'annualità 2021, dell'intervento in oggetto;

- in data 25/03/2021 è stato richiesto ed assegnato il CUP del progetto denominato "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi", identificato con il seguente numero: I29J21000350001;

- con Determinazione Dirigenziale n. 768/2021 del 30/03/2021, in applicazione degli artt. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018 e relativamente ai lavori denominati "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola "S. Ruiu" sita in Porto Torres Via Brunelleschi", finanziata con il Contributo del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 160 del 27 dicembre 2019 CUP: I29J21000350001, sono stati nominate le seguenti figure:

- Dott. Marco Azara, istruttore direttivo amministrativo: Responsabile della fase di affidamento;

-Dott. Ing.Paola Baldino, istruttore direttivo tecnico: Responsabile di Progetto, Responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione;

-Sig. Sanna Maria Francesca, Assistente amministrativo al Responsabile di Progetto;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2021 del 21/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023 e il Programma Triennale 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici (ovvero il Piano biennale dei servizi e delle forniture), nel quale per quanto qui specificatamente interessa è inserito l'intervento CUI 252040902.2021.00001 "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella Scuola "S. Ruiu" sita in Porto Torres Via Brunelleschi", finanziata con il contributo del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 nel quale sono stati stanziati i fondi occorrenti per l'intervento "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella Scuola "S. Ruiu" sita in Porto Torres Via Brunelleschi", finanziata con il contributo del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, capitolo armonizzato 2040040 "Intervento di efficientamento scuola - Brunelleschi - Completamento piano terra - Programma: Istruzione non universitaria;

- a seguito dell'assegnazione di tale contributo, il Comune di Porto Torres è stato messo in grado di rispettare la data del 15 settembre 2021 per l'avvio dell'esecuzione dei lavori relativi al contributo 2021;

- il non rispetto del termine obbligatorio dell'avvio dei lavori entro e non oltre il 15/09/2021, o di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, comporta ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 160 del 27/12/2019 la revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 31 ottobre 2021, con decreto del Ministero dell'interno, come previsto dall'art. 1 comma 34;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1314/2021 del 04/06/2021 – CIG: Z7E3154E7D è stato affidato alla Società IP Ingegneria s.r.l. con sede legale/domicilio fiscale in Sassari Via Armando Diaz n. 1, P.IVA/C.F. 02657780900, l'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Collaudo e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi", finanziato ai sensi dell'Art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019" per un importo di € 22.838,40 (compresi oneri ed IVA) come di seguito esplicitato:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
INS_IMP Impegno	2021	2040040	2021/1076	22.838,40

- in data 22/06/2021 è stato stipulato con la società IP Ingegneria s.r.l. di Sassari ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 (prot. n. 2021/23612 del 21/06/2021 e Prot. 2021/23690 del 22/06/2021) il contratto del servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori, collaudo e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione dell'intervento di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione di infissi al piano terra nella scuola secondaria S. Ruiu in Via Brunelleschi a Porto Torres" CUP: I29J21000350001", repertoriato dal sistema con il n. 15 del 24/06/2021.

**Dato atto che:**

-con nota prot.n. 2021/25162 del 05/07/2021 è stato acquisito al protocollo dell'Ente il progetto di fattibilità tecnico economico relativo ai lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi"-CUP I29J21000350001 redatto dalla Società IP Ingegneria s.r.l.;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 13/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi"-CUP I29J21000350001 redatto dalla Società IP Ingegneria s.r.l. dell'importo complessivo di € 130.0000 di cui € 80.070,64 per lavori, € 2.004,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 47.924,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione come risulta dal seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI****SOMME A - IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA**

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 80.070,64
A2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.053,21
	Oneri sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso	€ 951,55
T.A.	Importo totale a base di gara	€ 82.075,40

**SOMME B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1)	IVA sui lavori e costi della sicurezza 10/22 % di (A1+A2)	€ 18.056,59
B2)	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 21.200,58
B2.a)	CNPAIA 4% DI B2 € 8	€ 848,02
B2.b)	IVA sulle spese tecniche (22% B1+B2) € 4	€ 4.850,69
B9)	Incentivi art. 113 del D-Lgs. N. 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 1.641,51
B15)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.297,21
B16)	Contributo ANAC € 3	€ 30,00
B	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 47.924,60

**RIEPILOGO**

A)	Importo totale lavori comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 82.075,40
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 47.924,60
C)	Importo totale dell'opera	€ 130.000,00

-con nota prot.n.28893 del 29/07/2021 è stato acquisito al protocollo dell'Ente il progetto definitivo- esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi"-CUP I29J21000350001 redatto dalla Società IP Ingegneria s.r.l.;

-la Società IP Ingegneria s.r.l. ha trasmesso in data 30/07/2021 (prot. n. 29004 del 30/07/2021), su richiesta del Responsabile del procedimento, l'elaborato denominato "Schema di contratto" ad integrazione degli elaborati progettuali trasmessi in data 29/07/2021 con nota prot.n.28893;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 03/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra nella scuola Salvator Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi"-CUP I29J21000350001 redatto dalla Società IP Ingegneria s.r.l.. dell'importo complessivo di € 130.0000 di cui € 78.550,71 per lavori, € 2.004,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 49.444,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione come risulta dal seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

##### SOMME A - IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 78.550,71
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.053,21
	ONERI SICUREZZA COVID 19 NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 951,55
T.A.	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	€ 80.555,47

##### SOMME B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)	IVA sui lavori e costi della sicurezza 10/22 % di (A1+A2)	€ 17.722,20
B2)	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 21.200,58
B2.a)	CNPAIA 4% DI B2 € 8	€ 848,02
B2.b)	IVA sulle spese tecniche (22% B1+B2) € 4	€ 4.850,69
B9)	Incentivi art. 113 del D-Lgs. N. 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 1.611,11
B15)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.181,92
B16)	Contributo ANAC € 3	€ 30,00
B	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 49.444,53

##### RIEPILOGO

A)	Importo totale lavori comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 80.555,47
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 49.444,53
C)	Importo totale dell'opera	€ 130.000,00

-con Determinazione Dirigenziale n.1947 del 13/08/2021 sono stati affidati alla Ditta ALL.SERVICE DI DEIDDA MILA con sede in Sestu- Località Is Tapius S.S.131 Km 12900, C.F. DDDMLI73L45B354A- P.IVA. 02908590926 i Lavori di Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione di infissi al P.T. nella scuola S. Ruiu in Via Brunelleschi a Porto Torres" CUP I29J21000350001 CIG 8871862C1E per un importo contrattuale pari a € 66.336,91 (IVA inclusa) :

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
----------------	-----------	----------	-----------	---------

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA - BRUNELLESCHI - Completamento piano terra Programma: Istruzione non universitaria

-con nota del 19/08/2021 prot. n.2021/0031551 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero sotto le riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto, stante l'urgenza di rispettare i termini fissati dall'articolo 1 comma 32 della Legge n. 160 del 27/12/2019, pena la revoca del finanziamento;

-in data 31/08/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Baldino, del Direttore dei lavori Ing.Francesco Petretto e della titolare dell'impresa Sig.ra Deidda Mila;

-in data 05/10/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata (repertoriato dal sistema con il n. 2021/24 del 25/10/2021) con la Ditta ALL.SERVICE DI DEIDDA MILA con sede in Sestu- Località Is Tapius S.S.131 Km 12900, C.F. DDDMLI73L45B354A- P.IVA. 02908590926 per i "Lavori di Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione di infissi al P.T. nella scuola S. Ruiu in Via Brunelleschi a Porto Torres" CUP I29J21000350001 CIG 8871862C1E".

**Considerato** che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non hanno permesso l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti e nello specifico: "Ritardi sulle forniture da parte dei fornitori e trasportatori causa emergenza epidemiologica da COVID-19" l'Impresa ha chiesto con due successive note la proroga per l'ultimazione dei lavori (Prot.n.38138 del 12/10/2021) e una estensione della proroga precedentemente richiesta (prot.38730 del 14/10/2021).

**Preso atto** che le cause del ritardo sull'ultimazione dei lavori non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo, sentito il Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento, con nota del 14/10/2021 Prot.n.38731, ha autorizzato una proroga che ha fissato il termine ultimo per la fine lavori al giorno 22/10/2021.

**Visto** il verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing.Francesco Petretto a seguito della verifica dei lavori effettuata in contraddittorio con l'Impresa in data 22/10/2021, trasmesso con nota assunta al Protocollo dell'Ente in data 27/10/2021 con il n.40365.

**Dato atto che** i lavori sono stati ultimati in data 22/10/2021 e quindi nei tempi contrattuali.

**Visti** lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei lavori e assunti al protocollo dell'Ente in data 05/11/2021 con il n.41817 relativi ai lavori di "Efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione di infissi al P.T. nella scuola S. Ruiu in Via Brunelleschi a Porto Torres" CUP I29J21000350001 \_CIG 8871862C1E allegati quale parte integrante del presente atto.

**Dato atto** che la Ditta ALL.SERVICE DI DEIDDA MILA con sede in Sestu- Località Is Tapius S.S.131 Km 12900, C.F. DDDMLI73L45B354A- P.IVA. 02908590926, ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna.

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione dello Stato finale, della relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di € 54.374,52 (Iva esclusa) di cui € 2.004,76 per oneri per la sicurezza.

**Dato atto** che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013, dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art.42 del d.Lgs.50/2016.

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs 33/2013.

**Preso atto** che il sottoscritto è stato delegato con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 07/06/2021 dal Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari, alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari - Servizio lavori pubblici, manutenzioni.

**Visto** lo Statuto di Autonomia.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

#### **DETERMINA**

**1) Di prendere** atto ed accettare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

**2) Di approvare** lo Stato finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto predisposti dalla direzione lavori per un importo complessivo finale di € 54.374,52 (Iva esclusa) di cui € 2.004,76 per oneri per la sicurezza, allegati quale parte integrante del presente atto.

**3) Di attestare** che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.

**4) Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**4) Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **Il Responsabile del Servizio**

**Dott.Giovanni Tolu**

#### **ALLEGATI**

- 20211122120150\_2111\_VR01\_Verbale\_di\_Consegna\_dei\_lavori\_in\_via\_d\_urgenza\_20210831.pdf.pdf.p7m (impronta: B41E8CF2D2E9AE0207954A09A42F543089262625196A1555E5B46F8FC84A531B)
- 20211122114548\_2111\_VR02\_Verbale\_di\_Ultimazione\_dei\_lavori\_20211022.pdf.p7m (impronta: 953000562DF8BE863DB079BFCDC106C627CBDFBABS2F432F653A4DAB46E5C08)
- 2111DL\_Certificato\_regolare\_esecuzione-signed\_signed.pdf (impronta:

3A49200B5A39FF1A1C101BC4606012B5D856A5F775FC716E8EDF43BAB39A260D)  
- 2111DL\_Relazione conto finale-signed.pdf (impronta:  
F3AB22A74BF41226210728CD5F7D9E600042D799555E9867988BFFF990178F82)  
- 2111DL\_SALF\_LM\_signed-signed.pdf (impronta:  
D75A03ED44F175B460551233B6507695D51006114FA0467764C4D5AB94D90B7A)  
- 2111DL\_SALF\_RC\_signed-signed.pdf (impronta:  
F6FD23A170AA3927EC134A0739F47FE689DA9F8694557B11121B30186D88BEA2)  
- 2111DL\_SALF\_SC\_signed-signed.pdf (impronta:  
B9372035EE17EB0E41050610744FE41B55FC44F769BAC046B8461F4B18B98F0B)  
- 2111DL\_SALF\_SF\_signed-signed.pdf (impronta:  
7B6DC6E1A8581D8E5998087E4202CD597BA14A80C04B021F8FA76849839F922B)