



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Determinazione del Dirigente

N. 2230 / 2021 Data 24/09/2021

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria strade 2019 -2020 - C.U.P. I27H19002370004 Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del Codice dei Contratti Pubblici. Impegno di spesa a favore dell'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. C.I.G. 84278387ED e del D. L. arch. Salvatore Masala - C.I.G. ZBF2BE7C1D

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, nominato con Decreto Sindacale n. 15 del 15/10/2020 Dirigente Tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari;

preso atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.
- con deliberazioni di C.C. n. 2021/62 del 29/07/2021 e n. 2021/63 del 29/07/2021, sono stati rispettivamente approvati, l' Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 e l'applicazione dell'avanzo.
- con deliberazione di G.C. n. 175 del 21/09/2021 2023 è stata approvata l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 – Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la determinazione n. 672 del 07/04/2020, con la quale è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 32, comma 2, secondo periodo e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto tramite determinazione a contrarre, al Dott. Arch. Salvatore Masala con sede in Sassari, via Al Carmine n.3 – C. F. MSLSVT83H21I452Z – P. I.V.A. 02451590901, il Servizio di “Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Collaudo e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per i “Lavori manutenzione straordinaria strade 2019 - 2020” - C.I.G. ZBF2BE7C1D – per un importo di € 9.921,10 (oneri previdenziali inclusi) alle condizioni previste nel Capitolato d'Appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n°98 in data 31/07/2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione

straordinaria strade 2019 – 2020”, redatto dall’arch. Salvatore Masala dell’importo complessivo di € 362.500,00, meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

A	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 255.300,00
	TOTALE LAVORI	€ 255.300,00
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
B1a	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.700,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 7.700,00
	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 263.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, pratiche catastali	-
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
C4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.136,49
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	-
C6a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 18.800,21
C6b	Incentivi di cui art. 113, comma 2, del codice (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	€ 5.260,00
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice (verifica preventiva della progettazione)	-
C8	Spese di cui all'art. 113 comma 4 del codice	-
C9a	Spese per commissioni giudicatrici	-
C9b	Contributo ANAC	-
C10	Spese per pubblicità e per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949 n. 717 e ss.mm.ii.	€ 500,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo	-

	statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	Accordi bonari	€ 7.890,00
C13a	IVA sui lavori (22% di A+B)	€ 57.860,00
C13b	Contributi previdenziali CNPAIA	€ 752,01
C13c	IVA sulle spese tecnico amministrative	€ 4.301,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 99.500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 362.500,00

Dato atto che con Determina Dirigenziale n°2284 del 23/10/2020 sono stati affidati i Lavori di manutenzione straordinaria strade 2019 - 2020 all'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905, per un importo di € 206.770,00 di cui € 169.483,61 per lavori e costi della sicurezza ed € 37.286,39 per I.V.A. di legge al 22% e che, a seguito di stipula del Contratto di appalto secondo il metodo dello scambio commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, in data 10/12/2020 prot. n°40046, gli stessi sono stati consegnati con apposito verbale in data 08/03/2021.

COME DA QUADRO ECONOMICO RIMODULATO:

A	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 255.300,00
	Ribasso del 36,63%	93516,39
	TOTALE LAVORI	€ 161.783,61
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
B1a	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.700,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 7.700,00
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 169.483,61
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, pratiche catastali	-
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
C4	Imprevisti e arrotondamenti	€ -
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	-

C6a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 9,172,62
C6b	Incentivi di cui art. 113, comma 2, del codice (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	€ 5.260,00
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice (verifica preventiva della progettazione)	-
C8	Spese di cui all'art. 113 comma 4 del codice	-
C9a	Spese per commissioni giudicatrici	-
C9b	Contributo ANAC	-
C10	Spese per pubblicità e per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949 n. 717 e ss.mm.ii.	€ 500,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
C12	Accordi bonari	€
C13a	IVA sui lavori (22% di A+B)	€ 37.286,39
C13b	Contributi previdenziali CNPAIA	€ 366,91
C13c	IVA sulle spese tecnico amministrative	€
	ECONOMIE DA RIBASSO	140930,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 193.016,39
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 362.500,00

Atteso che, durante l'esecuzione delle opere in oggetto, il Direttore dei lavori riscontrava situazioni di criticità riguardanti in particolare il fatto che, a seguito delle operazioni di scarifica della pavimentazione esistente, nei tratti 1 e 2, lo stato di fondazione, in alcuni tratti, risulta altamente compromesso, è necessario pertanto ampliare la superficie di intervento in modo da ripristinare ulteriori degradi nati dopo la stesura di progetto e si è inoltre potuta constatare la presenza di chiusini in ghisa esistenti al di sotto della pavimentazione, che necessariamente, per la loro funzione, dovranno essere rimessi in quota e resi ispezionabili.

Richiamato l'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici di seguito riportato:

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.

Richiamato altresì l'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici:

“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti giuridici per modificare il contratto in parola alle condizioni sopra esposte e di dover procedere senza indugio.

Vista la comunicazione prot. n°14668 in data 13/04/2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera indicando le motivazioni che la rendono indispensabile.

Preso atto che con nota in data 14/04/2021 prot. n°14819, il Responsabile Unico del Procedimento, ha accolto la sopracitata richiesta, autorizzando la redazione della perizia di variante in corso d'opera.

Preso atto:

- che in data 04/05/2021 con nota prot. n° 17652, il Direttore dei lavori ha trasmesso la Perizia di variante in corso d'opera costituita dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa

Elenco Prezzi

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Quadro Economico

Quadro comparativo

Analisi dei prezzi

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Schema atto di sottomissione

Planimetria interventi

-che detta Perizia prevede importo aggiuntivo, rispetto al contratto originario, pari a € 36.367,26 come da nuovo quadro economico di perizia dato dai seguenti importi:

importo contrattuale di Perizia € 198.150,87
 importo contratto principale € 161.783,61
 differenza da impegnare lavori € 36.367,26 oltre I.V.A. 22% = € 44.368,05
 - che detta perizia prevede importo aggiuntivo, rispetto al contratto originario, pari ad € 1.226,55 oltre oneri previdenziali e I.V.A. per spese tecniche, come si evince dal nuovo quadro economico di perizia :
 Spese tecniche perizia € 10.399,17
 Spese tecniche progettazione € 9.172,62
 differenza da impegnare per spese tecniche € 1.226,55 oltre oneri previdenziali 4% = € 1.275,61

A	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 312.688,76
	Ribasso del 36,63%	€ 114.537,89
	TOTALE LAVORI	€ 198.150,87
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
B1a	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.700,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 7.700,00
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 205.850,87
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, pratiche catastali	-
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
C4	Imprevisti e arrotondamenti	-
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	-
C6a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 10.399,17
C6b	Incentivi di cui art. 113, comma 2, del codice (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	€ 5.280,87
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla	-

	progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice (verifica preventiva della progettazione)	
C8	Spese di cui all'art. 113 comma 4 del codice	-
C9a	Spese per commissioni giudicatrici	-
C9b	Contributo ANAC	€ 30,00
C10	Spese per pubblicità e per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949 n. 717 e ss.mm.ii.	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
C12	Accordi bonari	-
C13a	IVA sui lavori (22% di A+B)	€ 45.287,19
C13b	Contributi previdenziali CNPAIA	€ 415,97
C13c	IVA sulle spese tecnico amministrative	-
	Economie da ribasso	€ 95.235,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 156.649,13
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 362.500,0

Visto, quanto ai requisiti da verificare in capo agli operatori economici, che si è provveduto ad acquisire le certificazioni a comprova dei requisiti sopra citati e in particolare:

- Dichiarazione di regolarità contributiva protocollo INAIL_28745709 relativamente all'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905, con scadenza al 09/12/2021;

- Certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.1510269.26-08-2021, con scadenza al 25/12/2021, relativamente al Dott. Arch. Salvatore Masala con sede in Sassari, via Al Carmine n.3 – C. F. MSLSVT83H21I452Z – P. I.V.A. 02451590901.

Ritenuto di dover provvedere ad affidare i lavori aggiuntivi in oggetto all'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905.

Dato atto che:

- Il Responsabile del procedimento è il geometra Silvio Cambula nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2254 del 04/12/2019;
- l'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905 ed il Dott. Arch. Salvatore Masala con sede in Sassari, via Al Carmine n.3 – C. F. MSLSVT83H21I452Z – P. I.V.A. 02451590901 hanno entrambi sottoscritto con il Comune di Porto Torres, il Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii;
- non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della attribuzione dei CIG da parte dell'ANAC su richiesta della stazione appaltante, per i lavori (C.I.G. 84278387ED) e per i servizi di ingegneria (C.I.G. ZBF2BE7C1D), nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e che non è necessaria l'acquisizione di nuovo CIG poiché trattasi di modifica contrattuale inferiore a 1/5.

Ritenuto di dover procedere pertanto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione, per i lavori in oggetto, degli impegni di spesa sotto riportati:

- € 44.368,05 (I.V.A. inclusa) per maggiori lavori a favore dell'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905:

- € 1.275,61 (oneri previdenziali inclusi) per spese tecniche a favore del Dott. Arch. Salvatore Masala con sede in Sassari, via Al Carmine n.3 – C. F. MSLSVT83H21I452Z – P. I.V.A. 02451590901.

Richiamato l'allegato 4/2 del D.lgs. n°118/2011 contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che contiene i principi cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella fase di registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive; e in particolare al punto 5.3 del medesimo allegato <.. *l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa..*>.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia.

Rilevato che il crono programma dei pagamenti per i lavori cui trattasi è il seguente:

anno 2021_importo € 44.368,05 (I.V.A. inclusa);

anno 2021_importo € 1.275,61 (oneri previdenziali inclusi).

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 45 del Regolamento di Contabilità;

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e approvati:

- 1. Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. Di approvare** la modifica del contratto sottoscritto con l'operatore economico impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905, nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici per un importo aggiuntivo pari a € 36.267,26 (oltre I.V.A.) come meglio descritto negli allegati della perizia, facenti parte integrante del presente provvedimento;
- 3. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, l'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. è tenuta ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- 4. Di affidare** all'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905 i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria strade 2019 -2020 per l'importo complessivo pari ad € 44.368,05 (I.V.A. inclusa) e di riconoscere al Dott. Arch. Salvatore Masala con sede in Sassari, via Al Carmine n.3 – C. F. MSLSVT83H21I452Z – P. I.V.A. 02451590901, l'importo di € 1.275,61 (oneri previdenziali inclusi), per maggiori oneri per spese tecniche derivanti dai lavori di perizia, come distinti nel quadro economico di perizia sotto riportato:

A	LAVORI	
	Lavori a misura	€ 312.688,76
	Ribasso del 36,63%	€ 114.537,89
	TOTALE LAVORI	€ 198.150,87
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
B1a	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.700,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 7.700,00
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 205.850,87
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi	-

	dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, pratiche catastali	-
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
C4	Imprevisti e arrotondamenti	-
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	-
C6a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 10.399,17
C6b	Incentivi di cui art. 113, comma 2, del codice (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	€ 5.280,87
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice (verifica preventiva della progettazione)	-
C8	Spese di cui all'art. 113 comma 4 del codice	-
C9a	Spese per commissioni giudicatrici	-
C9b	Contributo ANAC	€ 30,00
C10	Spese per pubblicità e per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949 n. 717 e ss.mm.ii.	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
C12	Accordi bonari	-
C13a	IVA sui lavori (22% di A+B)	€ 45.287,19
C13b	Contributi previdenziali CNPAIA	€ 415,97
C13c	IVA sulle spese tecnico amministrative	-
	Economie da ribasso	€ 95.235,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 156.649,13
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 362.500,00

5. Di dare atto che l'approvazione della perizia, pur prevedendo un importo maggiore dei lavori pari ad € 44.368,05 (I.V.A. inclusa) ed un importo maggiore per spese tecniche pari ad € 1.275,61 (oneri previdenziali inclusi), non comporta un aumento dell'importo complessivo di progetto;

- 6. Di impegnare**, le somme complessive di € 44.368,05 (I.V.A. inclusa) ed € 1.275,61 (oneri previdenziali inclusi), sul Bilancio 2021-2023 – annualità 2021, secondo i riferimenti contabili sotto riportati.
- 7. Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del d.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;
- 8. Di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:
 anno 2021 _importo € 44.368,05 (I.V.A. inclusa);
anno 2021 _importo € 1.275,61-(oneri previdenziali inclusi).
- 9. Di dare atto** che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il C.I.G. 84278387ED per i lavori, ed il C.I.G. ZBF2BE7C1D, per i servizi di ingegneria, rilasciati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 10. Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Silvio Cambula.
- 11. Di dare atto** che, nel caso di specie, la modifica contrattuale si intenderà formalizzata per mezzo della sottoscrizione da parte dell'impresa Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. con sede legale in via A. Valenziani 12 – Roma - Partita IVA 00070920905 dell'Atto di sottomissione.
- 12. Di di pubblicare** il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs n.33/2013;
- 13. Di dare atto** che il presente provvedimento:
 verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- 14. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 15. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 16. Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL Dirigente
Dott. Ing. Massimo Ledda

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	2100000		44.368,05
	BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Cap. : 208010101			
Impegno	2021	2100000		1.275,61
	BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Cap. : 208010101			

ALLEGATI - **Richiesta DL per redazione Perizia** (impronta:

2BB44C054CCE6850DF330E4900ACACD71AA519797BED75C3257C7E7609C3B219)
- **Autorizzazione RUP predisposizione Perizia** (impronta:
7DD921F442F3F6B2ECE30FAD5ACFC6914DFDE85ECC5D98BF218AA8B1414BE15D)
- **Elenco elaborati** (impronta:
4B9F5BC44A210845E17A6E89A6132D9CF10B4633D0CA1FC5EC3A4702BCBD61A8)
- **Planimetria interventi** (impronta:
F300A8FE04BE62EECBE00238E294BE8D1DEAD521FCD13B8B9392E466CD2BD859)
- **Elenco Prezzi** (impronta:
F8D4F9A00013D8C577D1F005B5EF58352FD8D238855D76FB0F602490F6433EBE)
- **Computo metrico** (impronta:
B8049DA9360E65EABFF23637777F78D901BCE2A3E65AECECED6A911647DE861F2)
- **Computo metrico estimativo** (impronta:
619D1E670659A3ACE2BAS5F6DD6BFAC4C6EA95761D532CC95EE15982806B8EC75)
- **Quadro comparativo** (impronta:
437196D563BDAC4012FA1F5DA56A66F969EFF37C4F9572D1420224E0B820CCCD)
- **Analisi dei prezzi** (impronta:
1AB76A1AA002BF1AF5F74A85D13BB57AC3772C68B7DDFD5DB5DEF36DA4DB3BB5)
- **verbale concordamento nuovi prezzi** (impronta:
14DE1CF4BD83CDBC3AE9ADD311E547696D739D9199934B7921C5B901CD7C022D)
- **Schema di parcella** (impronta:
F890933E16DFC720F7C48A97B79AE35A6288D893581A56AC542BAF7D6220BF74)
- **Cerificazione INARCASSA DL** (impronta:
C3E9E4D10E2216E56F3027A8859F5C2463FD4BED295580856566606258B2D9CB)
- **DURC impresa** (impronta:
D23D0EAD0AED5F62B6A98E194700044AEDDDFACCF1CD009DE2B7F0EEC53A7E2C)
- **PDV_CMSRE04_A - Quadro economico.pdf** (impronta:
0D767122824E4768540DF2669743902F6C6E9F7B8B91AECC1DD45BF1CFF3F453)
- **PDV_CMSRE07_A - Schema atto di sottomissione.pdf** (impronta:
F5F7B6001A7B919A90A72C88D08014FB55F717E29EB3C0C5A37A258A230B487E)
- **PDV_02 relazione illustrativa.pdf** (impronta:
424DA323E5B279EB2D835731AD7BCF2463936DE83260809A42F563030B9315C2)